ULTIMAS ACTUALIZACIONES

GALAPA - MGS123 | TRACKER → GALERAS - MGS123 | TRACKER

...

INVERSION TSF

PROYECTOS PRIORIZADOS

Priorización de UNERGY cada semana

INVERSIONISTA	PORTAFOLIO	PROYECTO	TRACKER	SHELTER	PANELES	INVERSORES	RECONECTADORES
BANCOLOMBIA	1	GALAPA - CÓDIGO MGS	fecha Estado	fecha Estado	fecha Estado	fecha Estado	fecha Estado
BANCOLOMBIA	1	GALERAS- CÓDIGO MGS	fecha Estado	fecha Estado	fecha Estado	fecha Estado	fecha Estado
BANCOLOMBIA	2	SAN LUIS- CÓDIGO MGS	fecha Estado	fecha Estado	fecha Estado	fecha Estado	fecha Estado
BANCOLOMBIA	2	SAN LUIS 2- CÓDIGO MGS	fecha Estado	fecha Estado	fecha Estado	fecha Estado	fecha Estado
CFM	1	MOMPOX- CÓDIGO MGS	fecha Estado	fecha Estado	fecha Estado	fecha Estado	fecha Estado
CFM	1	MOMPOX 2- CÓDIGO MGS	fecha Estado	fecha Estado	fecha Estado	fecha Estado	fecha Estado

OTRA OPCIÓN

TRACKER

Fecha Real | Fecha Objetivo | Estado

EJEMPLO

INVERSIONISTA	PORTAFOLIO	PROYECTOS	TRACKER			SHELTER			PANELES		INVERSORES		RECONECTADORES	
BANCOLOMBIA	1	GALAPA - MGS123	3 ABRIL 2026	17 ABRIL 2026	EN DISEÑO	21 ABRIL 2026	3 ABRIL 2026	En Proceso de nacionalización	30 ABRIL 2026	EN BARCO	30 ABRIL 2026	EN FABRICACIÓN	30 ABRIL 2026	NO PEDIDO

ULTIMAS ACTUALIZACIONES

EQUIPOS

- GALAPA - MGS123 | TRACKER → GALERAS - MGS123 | TRACKER
- EL PASEO - MGS123 | SHELTER → SAN LUIS DE SINCE - MGS123 | SHELTER

PORTAFOLIO

- GALAPA - MGS123 → BANCOLOMBIA | 1

LOS EQUIPOS SE CAMBIAN DE PROYECTO EN PROYECTO

LOS PROYECTOS SE CAMBIAN ENTRE PORTAFOLIOS

LOS PORTAFOLIOS ESTÁN ENLAZADOS CON EL INVERSIONISTA

En esta sección solo aparecerá la información de cambios en equipos y en portafolios, ya que esto es lo mas significativo que actualizamos cada semana en la reunión - evaluar si el cambio de portafolio es relevante-

PROYECTO

- GALAPA - MGS123

HOJA DE VIDA

- Aquí iría la descripción del terreno - toda la información que esta en el DIRECTORIO DE PROYECTOS
- El proyecto podrá cambiarse de portafolio de ser necesario, este conservara su HOJA DE VIDA
- El proyecto podrá cambiar de nombre conservando el historial en su hoja de vida
- El proyecto conservará de manera única su código MGS

EXCEL DIRECTORIO DE PROYECTOS

Se puede hacer una pestaña para vista general de todos los proyectos con sus datos principales, como la vista del excel

DOCUMENTACIÓN

- COMERCIAL
- FINANCIERA

PDF'S Y EXCEL DE OSCAR

ZENTRACK

ESTADO DE LOS EQUIPOS EN GENERAL

TRACKER	EN DISEÑO
SHELTER	En Proceso de nacionalización
PANELES	EN BARCO
INVERSORES	EN FABRICACIÓN
RECONECTADORES	NO PEDIDO

TRACKER

- Fecha Real
- Fecha Objetivo
- Estado

Aqui se va actualizando el estado que se ponga internamente en el pedido de cada equipo

Esta es una fecha objetivo que establece el inge de proyectos para que este el equipo ya en el proyecto

Esta es una fecha que va cambiando según el estado del pedido

Tener en cuenta que lo que los inges de proyecto necesitan es una fecha para calcular los cronogramas -**yo considero establecer una estimación de fecha de llegada a colombia desde un inicio** estableciendo un corte de tiempos de fabricación para cada elemento-

PROYECTO - CÓDIGO MGS

HISTORIAL

Este es el nombre qué puede cambiar si hay un cambio entre proyectos, aquí debe quedar registrado en historial cuales han sido los proyectos a los que ha pasado.

GALAPA - MGS123

HISTORIAL

- GALAPA - MGS123
- EL PASEO - MGS123
- MOMPOX - MGS123

PROVEEDOR

ZENTRACK | ANTAI | TRINA

OC: PDF | notificación a ZT

Revisar si se pueden seleccionar varias OC y que salga la carta de aceptación

Conectar con Odoo para no hacer doble subida de información con la OC esto me actualiza la fecha de solicitud tambien

TIPO: 1P | 2P | FIJA

DETALLES DEL DISEÑO DEL TRACKER

1V84 | 24 MESAS | 2 METROS DE HINCADO | ZONA DE VIENTO 3

DOCUMENTACIÓN

Todo lo relacionado al diseño del tracker Packing list

DOCUMENTOS DE MAURO

ESTADOS del pedido

No pedido | Pedido | En diseño | En fabricación | En bodega china | En puerto china | En barco | En Proceso de nacionalización | En Proyecto

TIEMPOS DEL PROCESO

FECHA DE PEDIDO	DISEÑO 2 SEMANAS	FABRICACIÓN 6 A 7 SEMANAS	BOOKING 1 SEMANA	TRANSPORTE 40 DÍAS	NACIONALIZACIÓN 3 SEMANAS	TRANSPORTE A PROYECTO 3 DÍAS
12 NOV 2025	26 NOV 2025	14 ENE 2026	21 ENE 2026	3 MAR 2026	24 MAR 2026	27 MAR 2026

+ POSIBLES DEMORAS

1 SEMANA

FECHA OBJETIVO EN EL PROYECTO

3 ABRIL 2026

FECHAS LOGISTICAS

Fecha de pedido	Fecha estimada de entrega FOB CHINA	ETD China (zarpe)	TT Tiempo de transito estimado	ETA Cartagena (llegada)
12 NOV 2025	26 NOV 2025	14 ENE 2026	40	3 MAR 2026

INDICADORES

MAPA

PROCESO DE NACIONALIZACIÓN

UPME | Unidad Funcional | IMPORTACIÓN TEMPORAL | POLIZA

SHELTER

- PROVEEDOR
  - ZENTRACK
- OC
  - PDF
  - notificación a ZT
    - Revisar si se pueden seleccionar varias OC y que salga la carta de aceptación
- TIPO
  - Seco
  - Aceite
  - CN 1100/022
- ESTADOS del pedido
  - Pedido
  - En diseño
  - En fabricación
  - En bodega china
  - En puerto china
  - En barco
- FECHAS LOGISTICAS
  - Fecha de pedido
  - Fecha estimada de entrega FOB CHINA
  - ETD China (zarpe)
  - TT Tiempo de transito estimado
  - ETA Cartagena (llegada)
- MAPA

PANELES

- PROVEEDOR
  - OC
    - PDF
    - Revisar si se pueden seleccionar varias OC y que salga la carta de aceptación
  - TIPO
    - 1
    - 2
    - 3
- ESTADOS del pedido
  - Pedido
  - En diseño
  - En fabricación
  - En bodega china
  - En puerto china
  - En barco
- FECHAS LOGISTICAS
  - Fecha de pedido
  - Fecha estimada de entrega FOB CHINA
  - ETD China (zarpe)
  - TT Tiempo de transito estimado
  - ETA Cartagena (llegada)
- MAPA

INVERSORES

- PROVEEDOR
  - OC
    - PDF
    - notificación a ZT
    - Revisar si se pueden seleccionar varias OC y que salga la carta de aceptación
  - TIPO
    - 249
    - 247.5
- ESTADOS del pedido
  - Pedido
  - En diseño
  - En fabricación
  - En bodega china
  - En puerto china
  - En barco
- FECHAS LOGISTICAS
  - Fecha de pedido
  - Fecha estimada de entrega FOB CHINA
  - ETD China (zarpe)
  - TT Tiempo de transito estimado
  - ETA Cartagena (llegada)
- MAPA

RECONECTADORES

- PROVEEDOR
  - OC ??
    - PDF
  - TIPO
    - 1
    - 2
- ESTADOS del pedido
  - Pedido
  - En diseño
  - En fabricación
  - En bodega china
  - En puerto china
  - En barco
- FECHAS LOGISTICAS
  - Fecha de pedido
  - Fecha estimada de entrega FOB CHINA
  - ETD China (zarpe)
  - TT Tiempo de transito estimado
  - ETA Cartagena (llegada)
- MAPA

CAPAS

INVERSIONISTA
INVERSIONISTA
INVERSIONISTA
PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
PORTAFOLIO
ENTRE PORTAFOLIOS
PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO
ENTRE PROYECTOS
TRACKER
SHELTER
PANELES
INVERSORES
RECONECTADORES